

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना  
विशेष परियोजना



प्रगति प्रयाग  
प्रगति प्रयाग (सफलता की कहानियाँ)  
जिला पंचायत इबदौर

# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–विशेष परियोजना “प्रगति प्रयाग”

\* योजना का उद्देश्य  
योजनान्तर्गत किए

• गए कार्य

\* स्वीकृत राशि

• स्वीकृति का वर्ष

\* प्राप्त राशि

\* व्यय राशि

1. निर्धन आदिवासी परिवारों का  
आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. तालाबों का निर्माण

2. उद्वहन सिंचाई योजना

3. फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण  
एवं झीप इरीगेशन

4. नर्सरी का जीर्णोद्धारयाओं का निर्माण

5. ग्राम के पहुँच मार्ग एवं पुलि

\* 220.76 लाख रूपए

\* 2001–02

\* 204.92 लाख रूपए (6.23 लाख ब्याज सहित )

\* 203.33 लाख रूपए



# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–विशेष परियोजना “प्रगति प्रयाग” के तहत तालाबों का निर्माण

## मोरल तालाब

* स्वीकृत राशि	:	86.32 लाख
* व्यय राशि	:	57.94 लाख
* केचमेण्ट एरिया	:	6 वर्ग मील
* बांध का विवरण	:	उँचाई – 17 मीटर, चौड़ाई – 4.5 मीटर, लम्बाई – 330 मीटर
* सिंचाई क्षमता	:	200 हेक्टर
* कार्य की स्थिति	:	पूर्ण



## बुरालिया तालाब

* स्वीकृत राशि	:	41.82 लाख
* व्यय राशि	:	34.42 लाख
* केचमेण्ट एरिया	:	1.05 वर्ग मील
* बांध का विवरण	:	उँचाई – 15 मीटर , चौड़ाई – 4.5 मीटर, लम्बाई – 240 मीटर
* सिंचाई क्षमता	:	50 हेक्टर
* कार्य की स्थिति	:	पूर्ण



# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजना "प्रगति प्रयाग" उद्वहन सिंचाई योजना

## मोरल उद्वहन सिंचाई योजना

* स्वीकृत राशि	:	43.52 लाख
* व्यय राशि	:	43.52 लाख
* लाभान्वित परिवार	:	178 अजजा परिवार
• गठित समूह	:	28 समूहों के सदस्य परिवार लाभान्वित हो रहे हैं
* सिंचित क्षेत्रफल	:	212 हेक्टर
• कार्य की स्थिति	:	पूर्ण
• आर्थिक लाभ	:	कुल परिलक्षित आर्थिक लाभ 50.88 लाख रु. योजना अन्तर्गत सिंचाई से अतिरिक्त आर्थिक लाभ 40.73 लाख (टेबल अनुसार)

## • बुरालिया उद्वहन सिंचाई योजना

* स्वीकृत राशि	:	26.46 लाख
* स्वीकृत राशि (द्वितीय चरण)	:	02.23 लाख
* व्यय राशि	:	28.67 लाख
* लाभान्वित परिवार	:	63 परिवार
* गठित समूह	:	09 समूहों के सदस्य परिवार लाभान्वित
* सिंचित क्षेत्रफल	:	120 हेक्टर
• कार्य की स्थिति	:	पूर्ण
• आर्थिक लाभ	:	कुल परिलक्षित आर्थिक लाभ 29.04 लाख रु. योजना अन्तर्गत सिंचाई से अतिरिक्त आर्थिक लाभ 23.16 लाख (टेबल अनुसार)



प्रगति प्रयाग विशेष परियोजना जिला इन्दौर

आर्थिक लाभ की परिगणना

(राशि रु.लाख में )

क्र	फसल का विवरण	पूर्व की स्थिति			वर्तमान की स्थिति			सिंचाई से	
		क्षेत्रफल	लाभ प्रति हैक्टेयर	कुल लाभ	क्षेत्रफल	लाभ प्रति हैक्टेयर	कुल लाभ	क्षेत्रफल	अतिरिक्त लाभ

बुरालिया

1	सोयाबीन (खरीफ)	84	7000	5.88	120	8400	10.08	36	4.20
2	गेहू (रबी)	0	0	0.00	120	15000	18	120	18.00
3	सब्जी उत्पादन	0	0	0.00	12	8000	0.96	12	0.96
	योग	84	7000	5.88	252	31400	29.04	168	23.16

मोरल

1	सोयाबीन (खरीफ)	145	7000	10.15	212	8400	17.80	67	7.65
2	गेहू (रबी)	0	0	0.00	212	15000	31.80	212	31.80
3	सब्जी उत्पादन	0	0	0.00	16	8000	1.28	16	1.28
	योग	145	7000	10.15	440	31400	50.88	295	40.73

# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजना "प्रगति प्रयाग"

## फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण

* स्वीकृत राशि	:	12.88 लाख
* व्यय राशि	:	09.32 लाख
* लाभान्वित कृषक	:	131 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं ।
* क्षेत्रफल	:	47 हेक्टर
• लाभान्वित ग्राम	:	मांगलिया, बुरालिया एवं बोरखेड़ी
• कार्य की स्थिति	:	कार्य पूर्ण



## ड्रीप इरीगेशन स्कीम (टपक सिंचाई)

* स्वीकृत राशि	:	10.58 लाख
* व्यय राशि	:	10.03 लाख
* लाभान्वित कृषक	:	131 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं
* क्षेत्रफल	:	47 हेक्टर
• लाभान्वित ग्राम	:	मांगलिया, बुरालिया एवं बोरखेड़ी
• कार्य की स्थिति	:	कार्य पूर्ण



# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजना “प्रगति प्रयाग” नर्सरी विकास

## मानपुर (उण्डवा) नर्सरी विकास

* स्वीकृत राशि	:	07.20 लाख
* व्यय राशि	:	07.20 लाख
• नर्सरी में किए गए कार्य	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. नर्सरी का चैनलिंग फेंसिंग,</li><li>• 2. ट्यूबवेल खनन,</li><li>• 3. बीजोत्पादन कार्य,</li><li>• 4. पौधा उत्पादन कार्य,</li><li>• 5. स्प्रिंकलर सेट का प्रदाय,</li><li>• 6. भण्डार कोठी का प्रदाय,</li><li>• 7. उर्वरक ।</li></ol>
* नर्सरी का क्षेत्रफल	:	17.611 हेक्टर
* लाभान्वित परिवार	:	70 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं ।
* गठित समूह	:	6



# स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजना “प्रगति प्रयाग”

## पहुँच मार्ग का निर्माण

- \* पहुँच मार्ग का नाम : नाहरखेड़ा से मांगलिया – एक किमी,
- \* स्वीकृत राशि : 3.54 लाख
- \* व्यय राशि : 3.54 लाख
- \* लाभान्वित ग्राम : मांगलिया, बोरखेड़ी,
- कार्य की स्थिति : पूर्ण

## पुलियाओं का निर्माण

- \* पुलियाओं की संख्या : 3
- \* स्वीकृत राशि : 8.67 लाख
- \* व्यय राशि : 8.67 लाख
- \* लाभान्वित ग्राम : मांगलिया, बोरखेड़ी,
- कार्य की स्थिति : पूर्ण



स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृत स्पेशल प्रोजेक्ट (प्रगति प्रयाग) में प्राप्त राशि के विरुद्ध किए गए कार्यवार व्यय की गई

क्र	कार्य का नाम	प्राप्त आवंटन			प्रशासकीय स्वीकृति	विभाग को प्रदाय राशि	व्यय राशि			
		केन्द्र	राज्य	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	बुरालिया तालाब	149.02	55.90	204.92	41.82	34.42	34.42			
2	मोरल तालाब				86.32	57.94	57.94			
3	बुरालिया लिफ्ट इरिगेशन स्कीम				26.46	26.46	26.46			
4	मोरल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम				43.52	43.52	43.52			
5	बुरालिया एलआईएए का द्वितीय चरण				2.23	2.23	2.23			
<b>जल संसाधन विभाग का व्यय</b>					<b>200.35</b>	<b>164.57</b>	<b>164.57</b>			
6	मानपुर नर्सरी जीर्णोद्धार				7.20	7.20	7.20			
7	ड्रिप इरिगेशन				10.575	10.03	10.03			
8	47 हेक्टर में प्लॉटेशन				12.878	9.32	9.32			
<b>उद्यानिकी विभाग का व्यय</b>					<b>30.65</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>			
9	एक रोड				3.54	3.39	3.39			
10	एक पुलिया				3.30	2.91	2.91			
11	एक पुलिया	3.30	2.91	2.91						
12	एक पुलिया	3.29	3.00	3.00						
<b>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का व्यय</b>					<b>13.43</b>	<b>12.21</b>	<b>12.21</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>149.02</b>	<b>55.90</b>	<b>204.92</b>	<b>244.433</b>	<b>203.33</b>	<b>203.33</b>			

नोट –

- 1 जल संसाधन विभाग द्वारा मोरल उद्वहन सिंचाई योजना हेतु पुनरीक्षित प्राककलन भेजकर राशि रूपए 04.86 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है । उक्त स्वीकृति जिला स्तरीय एसजीएसवाय समिति के अनुमोदन हेतु लंबित है । इसके लिए अग्रणी
- 2 इस प्रकार प्राजेक्ट पर राशि रूपए 04.86 के दायित्व है ।
- 3 सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के लिए कुल उपलब्ध राशि रूपए 204.92 लाख के विरुद्ध राशि रूपए 203.33 लाख का व्यय हो चुका है ।